



COMUNE DI MORARO
Provincia di Gorizia
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 30/12/2016

OGGETTO: Lavori di realizzazione nuova struttura e messa a norma area festeggiamenti. Impegno di spesa per Iva sui lavori totali del progetto pari ad euro 7.839,88 e modifica cronoprogramma dell'opera e reimputazione a bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;
 - il decreto del Sindaco del Comune di Moraro n. 2 dd. 06/06/2016 con cui è stato affidato l'incarico di P.O. dell'ufficio tecnico comunale;
- Accertata** la propria competenza a provvedere in merito all'oggetto in qualità di Responsabile del Servizio;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 1 dd. 06/06/2016 con cui è stato affidato l'incarico Responsabile dell'ufficio Finanziario al Sindaco Umberto Colombo;

VISTI:

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il **Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dd. 25 maggio 2016, e relativi allegati previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, esecutiva a termini di Legge e successive variazioni n. 1,2 e 3;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

Premesso che con il D.Lgs. 126/2014 sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione;

Richiamato:

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 30/06/2015, esecutiva a termini di Legge;
- la prima variazione al Bilancio di previsione 2015 e applicazione dell'avanzo di amministrazione 2014 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 31/08/2015;
- la seconda variazione al Bilancio di previsione 2015 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dd. 15/10/2015;
- la variazione generale di assestamento al Bilancio di previsione 2015 ed al bilancio pluriennale 2015-2017, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 in data 3/12/2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dd. 8 giugno 2015 con la quale veniva approvato il piano triennale 2015-2017 e l'elenco annuale delle opere pubbliche per il 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che:

- con le su citate variazioni di bilancio è stata inserita la realizzazione di nuova struttura per messa a norma dell'area Area Festeggiamenti in Via Ciso Tuni e che è stata stanziata la somma di euro 51.328,60 per il suddetto intervento;
- con determinazione del Servizio tecnico n. 93 del 22/12/2015 è stato affidato all'Arch. Matteo Piva, avente sede in Via Santa Caterina n.11, 33010 Venzone (UD), codice fiscale PVIMTT84B04D962Z, matricola 863470, l'incarico di redazione del progetto definitivo- esecutivo e direzione lavori per l'intervento di demolizione e rifacimento del fabbricato presso l'area festeggiamento di Via Ciso Tuni, ai sensi dell'art.90 del D.lgs. 163/2006;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dd. 23/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo presentato dall'Arch. Matteo Piva, codice fiscale PVIMTT84B04D962Z, avente il quadro economico per complessivi euro 43.500,00 Iva inclusa;
- con determinazione del Servizio tecnico n. 116 del 30/12/2015 è stata impegnata la somma di euro 32.308,86 + Iva di legge, per una somma totale di euro 39.416,81, per l'affidamento oggetto della gara avviata con determinazione n.

98 il 28/12/2015, sul cap. 2810 codice pdf. 2.02.01.09.999, Dpr. 2.05.02.01, missione 5, progr. 2, cofog 82 del bilancio di previsione 2015;

- con determinazione del Servizio tecnico n. 9 dd. 04/03/2016 è stato aggiudicato definitivamente, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e smi., l'appalto per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 22, commi 2 bis e 2 ter della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 dei "Lavori di demolizione e rifacimento del fabbricato presso il centro festeggiamenti comunale" mediante offerta prezzi unitari economicamente più vantaggiosi, ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del D.P.G.R. 165/2003 e s.m.i. e dell'articolo 122 del dlgs 163/2006 s.m.i. alla ditta Impresa Gabino di Gabino Elena, Via delle Erbe n. 4, 33100 Udine, P. Iva 02083340303, per un importo netto contrattuale di Euro 27.659,50 compresi oneri relativi al costo della manodopera per euro 7.431,04 non soggetti a ribasso e oneri relativi alla sicurezza inclusi *per euro 807,72*;

Vista la nota presentata dall'Arch. Matteo Piva al protocollo comunale n. 1904 dd. 29/06/2016, con la quale viene proposto una redazione di perizia suppletiva e di variante n. 1, in accordo con quanto previsto dall'art. 27 comma 3 della L.R. 14/2002 succ. sost. dall'art. 155 della L.R. 17/2010 secondo cui è ammesso procedere a varianti in corso d'opera finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze;

Considerato che, con nota pervenuta al protocollo comunale n. 2255 del 5 agosto 2016, l'Arch. Matteo Piva riepiloga le lavorazioni di perizia, definite a seguito dei sopralluoghi e verifiche, e comunica che l'aggiunta delle seguenti opere:

- oneri imprevidi di demolizione del basamento di calcestruzzo esistente – euro 2.400,00 (importo lordo)
- Implementazione impianto idraulico interno (Boiler + cucina) - euro 2.400,00 (importo lordo)
- finitura esterna marciapiede - euro 650,00 (importo lordo)
- pozzo perdente - euro 594,00 (importo lordo)
- vasca condensa grassi - euro 979,38 (importo lordo)
- allacciamento idrico - euro 578,65 (importo lordo)
- allacciamento elettrico - euro 1.344,00 (importo lordo)

comportano un maggior onere rispetto al quadro economico del progetto di euro 4.200,00 (importo netto);

Considerato che l'importo complessivo dei lavori, con l'aggiunta delle lavorazioni di perizia, ammonta ad euro 39.914,89 (importo lordo);

Richiamato il contratto Rep. n. 276/2016 dd. 5/05/2016 con l'impresa Gabino di Gabino Elena, Via delle Erbe n. 4, 33100 Udine, c.f. GBNLNE62C68H816E, p.iva 02083340303 per i lavori di demolizione e rifacimento del fabbricato presso l'area festeggiamenti, dell'importo di euro 27.651,03 - comprensivo degli oneri relativi al costo della manodopera Euro 7.431,04 non soggetti a ribasso e oneri relativi alla sicurezza (diretti e speciali) euro 807,72 non soggetti a ribasso;

Visto:

- il Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dd. 25 maggio 2016, e relativi allegati previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, esecutiva a termini di Legge;
- la Variazione n. 2 al bilancio finanziario 2016-2018, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dd. 30 luglio 2016, e relativi allegati previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, esecutiva a termini di Legge, con la quale è stato incrementato il capitolo 2810 "REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER MESSA A NORMA AREA FESTEGGIAMENTI" dell'importo di euro 16.500,00;

Visto l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui i contratti d'appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi in cui la modifica è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e non altera la natura generale del contratto;

Preso atto:

- che la modifica da apportare, è stata determinata, come specificata nella su citata nota dell'Arch. Matteo Piva, dal ritrovamento di una platea di materiale cementizio durante le operazioni di scavo;
- delle disponibilità di ulteriori risorse approvate con la variazione n. 2 al bilancio finanziario 2016-2018 (delibera C.C. n. 33 dd. 30 luglio 2016), e della somma del ribasso d'asta, tali da apportare delle miglorie all'opera in questione;

Dato atto:

- che la somma del ribasso d'asta disponibile è di euro 4.657,83;
- che l'affidamento dei lavori in oggetto era stato fatto ai sensi del D.Lgs.163/2006 e smi.;
- della regolarità tecnico e amministrativa del procedimento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 02/09/2016 con la quale:

- è stata approvata, per le motivazioni sopra espresse, la perizia suppletiva e di variante n.1, in accordo con quanto previsto dall'art. 27 comma 3 della L.R. 14/2002 succ. sost. dall'art. 155 della L.R. 17/2010, presentata in data 5 agosto 2016 dall'Arch. Matteo Piva, codice fiscale PVIMTT84B04D962Z, parte integrante della presente

deliberazione anche se non materialmente allegata, per un importo totale del progetto di euro 39.914,89, anziché euro 32.308,86;

- è stato dato atto che la modifica espressa nella perizia suppletiva e di variante n. 1, è stata determinata, come specificata nella su citata nota dell'Arch. Matteo Piva, dal ritrovamento di una platea di materiale cementizio durante le operazioni di scavo, e porta delle migliorie all'opera in questione;
- è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico tutti gli atti necessari alla modifica del contratto di appalto Rep. n. 276/2016 dd. 5/05/2016 stipulato tra la scrivente amministrazione e l'impresa Gabino di Gabino Elena, Via delle Erbe n. 4, 33100 Udine, c.f. GBNLNE62C68H816E, p.iva 02083340303 secondo l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza necessità di avviare una nuova procedura di gara, dato che circostanze impreviste ed imprevedibili non modificano la natura generale del contratto.

RICHIAMATE le determinazioni n.ri 48 dd. 12/09/2016 avente ad oggetto "Approvazione perizia di variante n.1 inerente l'intervento di demolizione e rifacimento del fabbricato presso l'area festeggiamenti edificio di proprietà comunale sito in Via Ciso Tuni. Modifica al contratto d'appalto n.276/2016", e 57 dd.10/10/2016 "Integrazione impegno di spesa per maggiori oneri relativi alla sicurezza";

PRESO ATTO che è il CIG dell'affidamento è Z6017CF4AB, ed il Codice C.U.P. è il seguente J57B15000360004;

DATO ATTO che con le proprie seguenti determinazioni sono stati effettuati impegni di spesa per euro **47.642,32**, relativi ai lavori di ampliamento del cimitero comunale:

- DT n. 111 dd. 30/12/2015

1. - DT n. 106 dd. 29/12/2015

- DT n. 93 dd. 22/12/2015

- DT n. 90 dd. 17/12/2015

- DT n. 89 del 17/12/2015;

- DT n.116 dd. 30/12/2015;

- DT n.48 dd. 12/09/2016;

- DT n.57 dd. 10/10/2016;

CONSIDERATO che, con i precedenti impegni non erano stati assunti gli impegni per l'Iva 22% sui lavori di euro 35.635,79, per un importo pari ad euro **7.839,88**, quindi l'impegni dell'opera risultano pari ad euro **55.302,20**;

CONSIDERATO che in data odierna i lavori in oggetto non si sono ancora conclusi;

DATO ATTO che alla data odierna sono stati eseguiti lavori per euro **51.714,03** e che risultano ancora da concludere e liquidare affidamenti per euro **3.587,87** ;

RICHIAMATI i principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78 e del D.P.C.M. 28.12.2011;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, il quale ha dato parere favorevole alla modifica del cronoprogramma dell'opera;

DATO ATTO che i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis TUEL, d.lgs. 267/2000, (1° periodo, 1° comma) sono racchiusi rispettivamente nella firma del responsabile del servizio in calce al provvedimento e nel visto del responsabile finanziario nelle more della riorganizzazione delle procedure afferente i controlli interni in conformità al D.L. 174/2012, conv. in legge 213/2012;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di impegnare a favore dell'impresa Gabino di Gabino Elena, Via delle Erbe n. 4, 33100 Udine, c.f. GBNLNE62C68H816E, p.iva 02083340303, l'importo aggiuntivo di euro **7.839,88**, quale quota relativa all'Iva del 22% sui lavori in oggetto, e di imputare la spesa nel seguente modo:

Ester.	EPF	Cap/Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Importo
2016	2016	2810	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER MESSA A NORMA AREA FESTEGGIAMENTI	2.2.1.9.999	7.839,88

Soggetto Creditore	Impresa Gabino di Gabino Elena
--------------------	--------------------------------

Sede Legale	Via delle Erbe n.4, 33100 Udine (UD),
Codice Fiscale/Partita I.V.A.	P. Iva 02083340303
CUP	Codice C.U.P.: J57B15000360004
CIG	Codice C.I.G.: Z6017CF4AB

3. DI MODIFICARE, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78 e del D.P.C.M. 28.12.2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi di cui all'art.36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118), e per i motivi espressi nelle premesse, **il cronoprogramma e l'esigibilità** dei sotto indicati impegni di spesa, e portarli con fondo pluriennale vincolato (F.P.V) al prossimo esercizio finanziario:

	Importo impegnato (I.V.A. compresa)	Numero impegno	Miss	Progr	Tit.	Modifica Esigibilità	CAP	Codice PDF
	Euro 675,87	209/2016	5	2	2	31/12/2017	2810	2.2.1.9.999
	Euro 2.912,00	210/2016	5	2	2	31/12/2017	2810	2.2.1.9.999
TOTALE	Euro 3.587,87							

4. di dare atto che l'esigibilità dei suddetti impegni avverrà entro il 31/12/2017, a conclusione dei lavori in oggetto;
5. di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Moraro.

Moraro, li 30/12/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Luca Stabile

[Handwritten signature of Luca Stabile]

Impegno n. 695/2016

Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Moraro, li 30/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Sindaco

Umberto Colombo



[Handwritten signature of Umberto Colombo]